

DITTA:	
G.R.C. <i>Gruppo Restauro Conservativo snc</i> S. Polo 1135 – 30125 Venezia	
SCHEDA N°	4
TIPOLOGIA DEI LAVORI DI RESTAURO RELATIVI ALLA PRESENTE SCHEDA	
consolidamento e restauro di cornici in stucco, materiali lapidei, decorazioni a tempera, discialbatura delle superfici tinteggiate e ripristino delle decorazioni modulari a tempera.	
OGGETTO DELL'INTERVENTO	
Palazzo Braschi (II° lotto) - Roma	
STAZIONE APPALTANTE E SOPRINTENDENZA COMPETENTE	
Soprintendenza per i Beni culturali monumenti medioevali e moderni.	
DATA DI INIZIO LAVORI	DATA DI FINE LAVORI
25/02/2000	22/09/2000
EPOCA STORICA	
XVIII sec.	
OPERAZIONI DI RESTAURO ESEGUITE	
<u>Restauro stucchi :</u> rimozione cordolo cementizio; consolidamento zone distaccate con iniezioni di malta idraulica; incollaggio pezzi distaccati con inserimento di perni in fibra di vetro; pulitura : descialbatura delle ridipinture, impacchi di bic. Ammonio, lavaggio; stuccature ed integrazioni; velinatura. <u>Restauro pitture a tempera delle pareti e volte</u> Rimozione meccanica a bisturi; Pulitura con spugne Wishab; Consolidamento dell'intonaco mediante iniezioni di malta idraulica; Velature; <u>Stipiti porte</u> Descialbatura alternando prodotto sverniciante e la rimozione meccanica a bisturi Consolidamento dei distacchi Ripristino della decorazione Protettivo finale <u>Restauro camino in marmo</u> Spolveratura Impacchi di bicarbonato d'ammonio Rimozione delle stuccature in gesso e rifacimento delle stesse in calce e polvere di marmo Protezione finale	